

FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24C202359051	39954	24001	SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	ALTEPEXI	\$238,500.00	\$238,500.00	\$238,500.00	\$238,500.00	\$143,100.00	\$143,100.00	\$143,100.00	60	60	0.6 SERVICIO	EN PROCESO
PUE24C202381173	111295	24010	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO EN EL ESPACIO DE LOS AMATES, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	ALTEPEXI	\$3,024,513.20	\$3,022,683.10	\$3,022,683.10	\$3,022,683.10	\$3,022,683.10	\$2,345,780.54	\$2,345,780.54	78	97	2000 m2	EN PROCESO
PUE24C202381601	111279	24011	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ATZOMPA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$3,024,235.26	\$3,022,672.94	\$3,022,672.94	\$3,022,672.94	\$3,022,672.94	\$1,467,104.84	\$1,467,104.84	49	50	1650 m2	EN PROCESO
PUE24C202368233	72187	24014	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	ALTEPEXI	\$1,960,802.01	\$1,959,410.40	\$1,959,410.40	\$1,959,410.40	\$1,692,778.64	\$1,692,778.64	\$1,692,778.64	86	98	405.96 m	EN PROCESO
PUE24C202381557	111213	24021	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CASA TEJA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$270,824.12	\$270,473.96	\$270,473.96	\$270,473.96	\$270,473.96	\$81,142.19	\$81,142.19	30	100	120.52 m2	EN PROCESO
PUE24C202367393	69526	24022	CONSTRUCCIÓN DE SALA AUDIO VISUAL EN ESTRUCTURA U.1C EN EL BACHILERATO EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE C.C.T. 21EBH0076C, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$2,270,696.43	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	\$1,248,588.65	\$1,248,588.65	55	100	1 AULA	EN PROCESO
PUE24C102345692	26572	24023	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 144 CON C.C.T.21DST0155X, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$1,955,777.19	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	\$1,172,437.28	\$1,172,437.28	60	100	248.80 m2	EN PROCESO
PUE24C202381147	111262	24027	CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO TLALCUALPA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$311,293.95	\$310,843.67	\$310,843.67	\$310,843.67	\$310,843.67	\$93,253.10	\$93,253.10	30	95	100 m2	EN PROCESO

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE24C202399511	24007	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA CANINA EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, ESTADO DE PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	ALTEPEXI	\$764,616.42	\$764,160.20	\$764,160.20	\$764,160.20	\$764,160.20	\$540,410.79	\$540,410.79	71	100	65.64 m2	EN PROCESO
PUE24C202399645	24016	REHABILITACION EN EL ACCESO A EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$845,489.24	\$844,796.80	\$844,796.80	\$844,796.80	\$842,018.51	\$842,018.51	\$842,018.51	76	97	1256.48 m2	EN PROCESO
PUE24C202399642	24018	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$3,025,380.11	\$3,023,818.72	\$3,023,818.72	\$3,023,818.72	\$3,023,818.72	\$2,063,446.04	\$2,063,446.04	68	99	232.00 m2	EN PROCESO

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente

15 JUL 2024
 15:30A

RECIBIDO
 F 72 SB CPSE