



FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202359051	39954	24001	SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	ALTEPEXI	\$238,500.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00	100	100	1 SERVICIO	TERMINADA
PUE240202381170	111295	24010	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO EN EL ESPACIO DE LOS AMATES, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI; PUEBLA. SEGUNDA ETAPA	ALTEPEXI	\$3,024,513.20	\$3,778,347.45	\$3,778,347.45	\$3,778,347.45	\$3,778,347.45	\$3,778,347.45	\$3,778,347.45	100	100	2,280.35 m2	TERMINADA
PUE240202381601	111279	24011	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO ATZOMPA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$3,024,235.26	\$3,777,833.53	\$3,777,833.53	\$3,777,833.53	\$3,777,833.53	\$3,777,833.53	\$3,777,833.53	100	100	6,021.06 m2	TERMINADA
PUE240202368233	72187	24014	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION, EN LA LOCALIDAD ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	ALTEPEXI	\$1,960,802.01	\$1,959,410.40	\$1,959,410.40	\$1,959,410.40	\$1,959,410.40	\$1,959,410.40	\$1,959,410.40	100	10	405.96 m	TERMINADA
PUE240202381557	111213	24021	REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CASA TEJA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$270,824.12	\$270,473.96	\$270,473.96	\$270,473.96	\$270,473.96	\$270,473.96	\$270,473.96	100	100	120.52 m2	TERMINADA
PUE240202367396	69528	24022	CONSTRUCCION DE SALA AUDIO VISUAL EN ESTRUCTURA U.1C EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE C.C.T. 21EBH00760, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$2,270,696.43	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	\$2,268,336.27	100	100	1 AULA	TERMINADA
PUE240102345662	26572	24023	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 144 CON C.C.T.21DST0155X; EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$1,955,777.19	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	\$1,953,222.89	100	100	248.80 m2	TERMINADA
PUE240202381147	111262	24027	CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO TLALCUALPA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$311,293.95	\$310,843.67	\$310,843.67	\$310,843.67	\$310,843.67	\$310,843.67	\$310,843.67	100	100	100 m2	TERMINADA
PUE240302423284	253330	24016	REHABILITACION EN EL ACCESO A EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$992,750.93	\$1,477,898.31	\$1,477,898.31	\$1,477,898.31	\$1,477,898.31	\$1,477,898.31	\$1,477,898.31	100	100	1326.21 m2	TERMINADA
PUE240302423296	253390	24013	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y EXFABRICA XALTEPEC, COLONIA SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	ALTEPEXI	\$812,352.98	\$811,096.66	\$811,096.66	\$811,096.66	\$811,096.66	\$811,096.66	\$811,096.66	100	100	102.37 m2	TERMINADA
PUE240302423307	253489	24012	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ ENTRE PROLONGACION REFORMA NORTE Y CALLE HEROES DE NACOZARI NORTE, COLONIA LAS PALMAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI; PUEBLA.	ALTEPEXI	\$1,075,808.51	\$1,067,810.75	\$1,067,810.75	\$1,067,810.75	\$1,067,810.75	\$1,067,810.75	\$1,067,810.75	100	100	777.21 m2	TERMINADA
PUE240302423319	253585	24029	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DANIEL GONZALEZ PONIENTE ENTRE CALLE XALTEPEC NORTE Y CALLE SAN JUAN DE LA COLONIA XALTEPEC; MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$1,162,503.04	\$1,577,191.78	\$1,577,191.78	\$1,577,191.78	\$1,577,191.78	\$1,577,191.78	\$1,577,191.78	100	100	454.18 m2	TERMINADA
PUE240302423238	252609	24026	REHABILITACION DE MODULO SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CON CCT 21EPR0630X, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA	ALTEPEXI	\$191,609.10	\$191,158.87	\$191,158.87	\$191,158.87	\$191,158.87	\$191,158.87	\$191,158.87	100	100	37.04 m2	TERMINADA

PUE240302423280	253324	24026	REHABILITACION DE MODULO SANITARIOS EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CCT 21DJN0243P PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA	ALTEPEXI	\$97,396.85	\$97,396.85	\$97,396.85	\$97,396.85	\$97,396.85	\$97,396.85	\$97,396.85	100	100	22.69 m2	TERMINADA
PUE240302413069	188476	24019	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE "ATZOMPA" DEL KM 0+000.00 AL 1+020.00, DE ESTE MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$800,891.45	\$803,795.84	\$803,795.84	\$803,795.84	\$803,795.84	\$803,795.84	\$803,795.84	100	100	4089.84 m2	TERMINADA
PUE240302413084	188590	24025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE "COACHILCO" DEL KM 0+000.00 AL 0+855.08, DE ESTE MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$912,523.07	\$668,661.05	\$668,661.05	\$668,661.05	\$668,661.05	\$668,661.05	\$668,661.05	100	100	3854.8 m2	TERMINADA
PUE240302417943	221825	24020	AMPLIACION DE MERCADO MUNICIPAL SILVERIO PEREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$3,022,380.70	\$3,636,661.38	\$3,636,661.38	\$3,636,661.38	\$3,636,661.38	\$3,636,661.38	\$3,636,661.38	100	100	957.56 m2	TERMINADA
PUE240302417952	221679	24024	REHABILITACION DE LOS SANITARIOS DE LAS CANCHAS DE BÉISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA XALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$1,510,892.23	\$1,508,892.23	\$1,508,892.23	\$1,508,892.23	\$1,508,892.23	\$1,508,892.23	\$1,508,892.23	100	100	2706.31 m2	TERMINADA

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202399511	24007	CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA CANINA EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, ESTADO DE PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	ALTEPEXI	\$784,616.42	\$784,160.20	\$784,160.20	\$784,160.20	\$784,160.20	\$784,160.20	\$784,160.20	100	100	70.82 m2	TERMINADA
PUE240202399845	24016	REHABILITACION EN EL ACCESO A EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$845,489.24	\$844,796.80	\$844,796.80	\$844,796.80	\$844,796.80	\$844,796.80	\$844,796.80	100	100	1326.21 m2	TERMINADA
PUE240202399842	24018	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$3,025,380.11	\$3,907,878.20	\$3,907,878.20	\$3,907,878.20	\$3,907,878.20	\$3,907,878.20	\$3,907,878.20	100	100	232.75 m2	TERMINADA

MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EXPEDIENTES DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	20.00	2	10	12.50	1	8	EXPEDIENTES DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	15.38	2	13	5.56	1	18	
	4to. Trimestre	11.76	2	17				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EXPEDIENTES DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	40.00	4	10	62.50	5	8	EXPEDIENTES DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	38.46	5	13	27.78	5	18	
	4to. Trimestre	41.18	7	17				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	EXPEDIENTES DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	40.00	4	10	25.00	2	8	EXPEDIENTES DE PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	46.15	6	13	66.67	12	18	
	4to. Trimestre	47.06	8	17				

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	3,384,229.50	20,305,377.00	16.67	3,384,229.50	20,305,377.00	RECURSO PROGRAMADO RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	8,460,573.75	20,305,377.00	41.67	8,460,573.75	20,305,377.00	RECURSO PROGRAMADO RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	13,536,918.00	20,305,377.00	75.00	15,229,032.75	20,305,377.00	RECURSO PROGRAMADO RECURSO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	20,305,377.00	20,305,377.00				
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	3,384,229.50	20,305,377.00	3.53	716,414.00	20,305,377.00	SOLO SE EMPEZO A PAGAR GASTO CORRIENTE, EXPEDIENTES DE OBRA EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	41.67	8,460,573.75	20,305,377.00	31.39	6,373,095.50	20,305,377.00	SOLO SE EMPEZO A PAGAR GASTO CORRIENTE, EXPEDIENTES DE OBRA EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	3er. Trimestre	66.67	13,536,918.00	20,305,377.00	74.24	15,075,302.15	20,305,377.00	SOLO SE EMPEZO A PAGAR GASTO CORRIENTE, EXPEDIENTES DE OBRA EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	4to. Trimestre	100.00	20,305,377.00	20,305,377.00				
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	2.42	8,460,573.75	3,500,000.00	16.93	8,460,573.75	499,773.00	
	4to. Trimestre	2.90	20,305,377.00	7,000,000.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	100.90	27,305,377.00	27,061,677.91				
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.12	1,000,000.00	8,460,573.75	0.00	0.00	8,460,573.75	NO SE HAN PAGADO OBLIGACIONES FINANCIERAS A LA FECHA
	4to. Trimestre	0.05	1,000,000.00	20,305,377.00				

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	10,000.00	8,460,573.75	0.05	432,811.50	8,460,573.75	EN EL MISMO PAGO SE PAGA AGUA Y DESCARGAS A CONAGUA
	4to. Trimestre	0.00	20,000.00	20,305,377.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.09	740,000.00	8,460,573.75	0.05	432,811.50	8,460,573.75	EN EL MISMO PAGO SE PAGA AGUA Y DESCARGAS A CONAGUA
	4to. Trimestre	0.07	1,480,000.00	20,305,377.00				
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,460,573.75	0.00	0.00	8,460,573.75	NO SE TIENEN CONTEMPLADOS GASTOS PARA RECAUDACION
	4to. Trimestre	0.00	0.00	20,305,377.00				
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	8,460,573.75	0.08	705,303.00	8,460,573.75	ESTOS SON LOS PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA CFE
	4to. Trimestre	0.00	0.00	20,305,377.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.21	1,750,000.00	8,460,573.75	0.00	0.00	8,460,573.75	NO SE HAN PAGADO SUELDOS Y SALARIOS A LA FECHA
	4to. Trimestre	0.17	3,500,000.00	20,305,377.00				



MUNICIPIO ALTEPEXI PUEBLA
EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2024

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegr o	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Proyectos	Observaciones	
21	13	1	2024	2	33	1	4	FAISMUN	1	\$12,149.03	0												SE DEJAN LOS RENDIMIENTOS PARA LA SIGUIENTE ADMINITRACION
		2										1	332	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA
		2										1	339	\$238,500.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00	\$285,670.00			SERVICIOS PROFESIONALES SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS
		2										2	612	\$8,787,012.92	\$7,702,445.60	\$7,702,445.60	\$7,702,445.60	\$7,702,445.60	\$7,702,445.60	\$7,702,445.60			EDIFICACION NO HAB. CONSTRUCCION DE AULAS
		2										2	614	\$14,276,896.86	\$14,443,401.37	\$14,443,401.37	\$14,443,401.37	\$14,443,401.37	\$14,443,401.37	\$14,443,401.37			URBANIZACION
		2										2	615	\$1,800,000.00	\$2,484,605.92	\$1,472,456.89	\$1,472,456.89	\$1,472,456.89	\$1,472,456.89	\$1,472,456.89			OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION, CAMINO SACACOSECHAS
		2										2	613	\$4,410,664.22	\$4,609,100.14	\$2,747,792.74	\$2,540,728.03	\$2,540,728.03	\$2,540,728.03	\$2,540,728.03			OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, CANAL DE AGUA
21	13	1	2024	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$7,077.02	0												SE DEJAN LOS RENDIMIENTOS PARA LA SIGUIENTE ADMINITRACION
		2										1	311	\$3,500,000.00	\$3,491,152.00	\$2,491,152.00	\$2,491,152.00	\$2,491,152.00	\$2,491,152.00	\$2,491,152.00			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,
		2										1	313	\$2,000,000.00	\$2,319,312.48	\$1,319,312.48	\$1,319,312.48	\$1,319,312.48	\$1,319,312.48	\$1,319,312.48			PAGO DE DERECHOS CONAGUA
		2										1	113	\$4,000,000.00	\$3,916,000.00	\$2,916,000.00	\$2,916,000.00	\$2,916,000.00	\$2,916,000.00	\$2,916,000.00			SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA
		2										1	358	\$391,000.00	\$413,500.00	\$413,500.00	\$413,500.00	\$413,500.00	\$413,500.00	\$413,500.00			RELLENO SANITARIO
		2										1	853	\$1,000,000.00	\$1,805,853.85	\$1,805,853.85	\$1,805,853.85	\$1,805,853.85	\$1,805,853.85	\$1,805,853.85			OTROS CONVENIOS APORTACION AL CERESO Y CONTRIBUCIONES FEDERALES
		2										2	614	\$4,624,380.47	\$3,081,948.67	\$998,527.40	\$844,796.80	\$844,796.80	\$844,796.80	\$844,796.80			URBANIZACION
		2										2	612	\$3,789,996.53	\$4,671,836.40	\$4,671,836.40	\$4,671,836.40	\$4,671,836.40	\$4,671,836.40	\$4,671,836.40			EDIFICACION NO HAB.
		2										2	529	\$1,000,000.00	\$612,850.62	\$612,850.62	\$612,850.62	\$612,850.62	\$612,850.62	\$612,850.62			OTRO MOBILIARIO, EQUIPO RECREATIVO Y CAMARAS DE SEGURIDAD

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	13	1	2024	2	33 I		4 FAISMUN		12149.03		0													
		2									1	332	100000	100000	0	0	0	0	0					
		2									1	339	238500	285670	285670	285670	285670	285670	285670					
		2									2	612	8787012.92	7702445.6	7702445.6	7702445.6	7702445.6	7702445.6	7702445.6				SE DEJAN LOS RENDIMIENTOS PARA LA SIGUIENTE ADMINTRACION	
		2									2	614	14276896.9	14443401.4	14443401.4	14443401.4	14443401.4	14443401.4	14443401.4				ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA	
		2									2	615	1800000	2484605.92	1472456.89	1472456.89	1472456.89	1472456.89	1472456.89				SERVICIOS PROFESIONALES SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS	
		2									2	613	4410664.22	4609100.14	2747792.74	2540728.03	2540728.03	2540728.03	2540728.03				EDIFICACION	
		2																					URBANIZACION	
		2																					OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION, CAMINO SACACOSECHAS	
		2																					OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, CANAL DE AGUA	
21	13	1	2024	2	33 I		5 FORTAMUN		7077.02		0												SE DEJAN LOS RENDIMIENTOS PARA LA SIGUIENTE ADMINTRACION	
		2									1	311	3500000	3491152	2491152	2491152	2491152	2491152	2491152					PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,
		2									1	313	2000000	2319312.48	1319312.48	1319312.48	1319312.48	1319312.48	1319312.48					PAGO DE DERECHOS CONAGUA
		2									1	113	4000000	3916000	2916000	2916000	2916000	2916000	2916000					SÚELDOS SEGURIDAD PUBLICA
		2									1	358	391000	413500	413500	413500	413500	413500	413500					RELLENO SANITARIO
		2									1	853	1000000	1805853.85	1805853.85	1805853.85	1805853.85	1805853.85	1805853.85					OTROS
		2									2	614	4624380.47	3081948.67	998527.4	844796.8	844796.8	844796.8	844796.8					URBANIZACION
		2									2	612	3789996.53	4671836.4	4671836.4	4671836.4	4671836.4	4671836.4	4671836.4					EDIFICACION NO HAB.
		2									2	529	1000000	612850.62	612850.62	612850.62	612850.62	612850.62	612850.62					OTRO MOBILIARIO, EQUIPO RECREATIVO Y CAMARAS DE SEGURIDAD