



OFICIO: DOP-178/2023

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisada y en su caso validada la información de los Fondos de Aportaciones FISMDF Y FORTAMUNDF, que se registró en los componentes Ejercicio del Gasto, destino del gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2022**. Anexo al presente en formato impreso, los componentes: Ejercicio del Gasto (plantilla), formato de validación de obras y formato de validación de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.




ATENTAMENTE
ALTEPEXI PUEBLA, A 12 DE ENERO DE 2023

PRESIDENCIA
MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
DE ALTEPEXI, PUEBLA
ADMINISTRACION
2021-2024

C. MIGUEL RAFAEL FELICIANO
DE ALTEPEXI, PUEBLA


C.c.p.: Archivo.



IFISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402072789	38622	22018	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 1º EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21DCC1198J, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$627,331.89	\$625,831.66	\$625,831.66	\$625,831.66	\$625,831.66	\$625,831.66	\$625,831.66	100.00	100	AULA	1	TERMINADA
PUE220402074112	47571	22019	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C. EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No 144 CON C.C.T. 21DST0156X. EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$1,496,102.66	\$1,561,062.25	\$1,561,062.25	\$1,561,062.25	\$1,561,062.25	\$1,561,062.25	\$1,561,062.25	100	100	AULA	2	TERMINADA
PUE220402074356	49387	22009	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA XALTEPEC. EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA	ALTEPEXI	\$1,432,018.64	\$1,658,889.73	\$1,658,889.73	\$1,658,889.73	\$1,658,889.73	\$1,658,889.73	\$1,658,889.73	100	100	M2	122	TERMINADA
PUE220402074908	52874	22015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR INDIGENA XOCOYOTSIN C.C.T. 21DCC1041K. EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$1,973,904.09	\$2,043,359.60	\$2,043,359.60	\$2,043,359.60	\$2,043,359.60	\$2,043,359.60	\$2,043,359.60	100	100	M2	616	TERMINADA
PUE220402186576	357071	22010	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA TERCERA DE LOS PINOS, CALLEJÓN DE LOS LAURELES Y CALLE FRIDA KHALO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXI.	ALTEPEXI	\$702,724.68	\$668,891.99	\$668,891.99	\$668,891.99	\$668,891.99	\$668,891.99	\$668,891.99	100	100	M	299.1	TERMINADA
PUE220402174785	316520	22011	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE CASA TEJA DEL KM 04:300 AL KM 2+086.26 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$1,643,538.10	\$1,920,420.74	\$1,920,420.74	\$1,920,420.74	\$1,920,420.74	\$1,920,420.74	\$1,920,420.74	100	100	M2	9193.04	TERMINADA
PUE220402184656	350917	22012	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C. EN PRIMARIA SIERVO DE LA NACION CON C.C.T. 21DPR3491H. EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA)	ALTEPEXI	\$1,183,732.44	\$1,183,232.44	\$1,183,232.44	\$1,183,232.44	\$1,183,232.44	\$1,183,232.44	\$1,183,232.44	30	99	AULA	1	EN PROCESO
PUE220402192339	374677	22014	"AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN COLONIA TRES CRUCES, CALLE PROVIDENCIA Y PRIVADA FERROCARRILES, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA"	ALTEPEXI	\$504,177.26	\$504,177.26	\$504,177.26	\$504,177.26	\$504,177.26	\$504,177.26	\$504,177.26	0	100	ML	304	en espera que la ejecute CFE
PUE220402181020	339658	22016	CONSTRUCCIÓN DE ANADADOR EN CALLE NACIONAL SUR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. PRIMERA ETAPA	ALTEPEXI	\$1,292,319.56	\$1,388,919.24	\$1,388,919.24	\$1,388,919.24	\$1,388,919.24	\$1,388,919.24	\$1,388,919.24	90	99	M2	1155	EN PROCESO
PUE220402189134	364863	22017	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CARMEN SERDAN ENTRE AVENIDA TEHUACAN Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PONIENTE, DE LA COLONIA SAN RELIPE, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$1,935,004.37	\$1,277,437.39	\$1,277,437.39	\$1,277,437.39	\$1,277,437.39	\$1,277,437.39	\$1,277,437.39	100	100	M2	754.88	TERMINADA
PUE220402192499	375054	22028	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. 3 CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA.	ALTEPEXI	\$745,578.99	\$376,269.89	\$376,269.89	\$376,269.89	\$376,269.89	\$376,269.89	\$376,269.89	100	100	M	1004.18	TERMINADA
PUE220402186205	273735	22029	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ALTEPEXI, EN LA COLONIA XALTEPEC, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$394,555.79	\$394,052.52	\$394,052.52	\$394,052.52	\$394,052.52	\$394,052.52	\$394,052.52	100	100	POZO	1	TERMINADA
PUE220402168225	284371	22030	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$998,003.59	\$994,012.62	\$994,012.62	\$994,012.62	\$994,012.62	\$994,012.62	\$994,012.62	100	100	M	3108	TERMINADA
PUE220402165601	270989	22031	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y CALLE 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA.	ALTEPEXI	\$2,615,100.66	\$2,603,178.94	\$2,603,178.94	\$2,603,178.94	\$2,603,178.94	\$2,603,178.94	\$2,603,178.94	100	100	M2	1712.66	TERMINADA
PUE220402192408	374854	22033	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 21DFB0406Z, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$411,807.83	\$406,994.63	\$406,994.63	\$406,994.63	\$406,994.63	\$406,994.63	\$406,994.63	100	100	M	1	TERMINADA



Gobierno de Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Ejecutiva
 10 FEB 2023
 13:45 JRN
RECIBIDO
 F42/SB/C/CPSE

FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202099482		22026	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DEL COPLAMAR, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI.	ALTEPEXI	\$2,622,260.27	\$2,933,393.55	\$2,933,393.55	\$2,933,393.55	\$2,933,393.55	\$2,933,393.55	\$2,933,393.55	100	100	m2	1937.34	OBRA TERMINADA
PUE220302136886		22025	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALLENDE ORIENTE ENTRE CALLE NACIONAL SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$2,362,748.66	\$2,439,098.44	\$2,439,098.44	\$2,439,098.44	\$2,439,098.44	\$2,439,098.44	\$2,439,098.44	100	100	m2	1527.6	OBRA TERMINADA
PUE220302136895		22035	REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN EL MANANTIAL "LA TASA", MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA	ALTEPEXI	\$255,731.77	\$249,500.00	\$249,500.00	\$249,500.00	\$249,500.00	\$249,500.00	\$249,500.00	100	100	M2	27.5	OBRA TERMINADA



INDICADORES 2022 (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	2,820,911	16,925,464	16.67	2,820,911	16,925,464	RECURSO PROGRAMADO RECURSO MINISTRADO
	2do. Trimestre	41.67	7,052,277	16,925,464	41.67	7,052,277	16,925,464	RECURSO PROGRAMADO RECURSO MINISTRADO
	3er. Trimestre	66.67	11,283,643	16,925,464	66.67	11,283,643	16,925,464	RECURSO PROGRAMADO RECURSO MINISTRADO
	4to. Trimestre	100.00	16,925,464	16,925,464	100.00	16,925,464	16,925,464	monto ministrado, monto recibido
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	16,925,464	16,925,464	100.00	16,925,464	16,925,464	se aplico el recurso al 100%
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	2,820,911	16,925,464	3.42	578,946.68	16,925,464	SÓLO SE EMPEZO A PAGAR GASTO CORRIENTE, EXPEDIENTES DE OBRA EN VALIDACION EN DEPENDENCIAS NORMATIVAS
	2do. Trimestre	41.67	7,052,277	16,925,464	28.29	4,787,874.53	16,925,464	NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADO PORQUE SE TIENEN EXPEDIENTES EN VALIDACION EN LA DEPENDENCIA NORMATIVA QUE HA RETRASADO SU INICIO
	3er. Trimestre	66.67	11,283,643	16,925,464	58.25	9,859,392.15	16,925,464	NO SE LLEGO A LA META PORQUE SE MODIFICO EL PLAN DE INVERSIÓN
	4to. Trimestre	100.00	16,925,464	16,925,464	100.00	16,925,464	16,925,464	se ejercio todo el recurso ministrado
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1,641.39	7,052,276.62	429,653.07	418.83	7,052,276.62	1,683,823.68	se registro una recaudacion mayor a la meta programada, pero todavia existe dependencia financiera
	4to. Trimestre	1,969.67	16,925,464.00	859,306.15	495.26	16,925,464.00	3,417,483.83	dependencia financiera por lo que no se pudo pagar el recurso y se evaluo el recurso
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	4to Trimestre	32.13	28,741,457.15	21,751,822.00	-8.82	26,205,543.82	28,741,457.15	1345 J2N


 Gobierno de Puebla
 Dependencia Financiera
 Evaluación y Seguimiento
 10 FEB 2023
 CIBIDO
 42/SB/CPSE



NOMBRE DEL MUNICIPIO ALTEPEXI PUEBLA
EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institución Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Proyectos	Observaciones	
21	13	1	2022	2	33	1	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	\$26,241.47	0			\$21,050,878.00									
		2										1	332	\$100,000.00	\$284,305.50	\$284,305.50	\$284,305.50	\$284,305.50	\$284,305.50	\$284,305.50		ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA	
		2										1	339	\$316,680.00	\$315,621.47	\$315,621.47	\$315,621.47	\$315,621.47	\$289,380.00	\$289,380.00		SERVICIOS PROFESIONALES, ACA SE INVERTIRAN LOS INTERESES	
		2										2	612	\$4,150,766.44	\$6,356,804.28	\$6,356,804.28	\$6,356,804.28	\$6,356,804.28	\$6,356,804.28	\$6,356,804.28		EDIFICACION NO HAB.	
		2										2	614	\$16,112,660.56	\$8,022,196.00	\$8,022,196.00	\$8,022,196.00	\$8,022,196.00	\$8,022,196.00	\$8,022,196.00		URBANIZACIÓN	
		2										2	615	\$0.00	\$1,717,879.41	\$1,717,879.41	\$1,717,879.41	\$1,717,879.41	\$1,717,879.41	\$1,717,879.41		CAMINO SACACOSECHAS	
		2										2	616	\$370,771.00	\$4,380,312.81	\$4,380,312.81	\$4,380,312.81	\$4,380,312.81	\$4,380,312.81	\$4,380,312.81		CONSTRUCCION DE GRADAS, CONST. CIRCUITO EN ESC. Y CONSTR. PARQUE	
21	13	1	2022	2	33	1	5	FORTAMUN	1	\$12,560.26	0												
		2										1	311	\$2,500,000.00	\$3,240,393.94	\$3,240,393.94	\$3,240,393.94	\$3,240,393.94	\$3,227,833.68	\$3,227,833.68		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ACA SE INVERTIRAN LOS INTERESES	
		2										1	853	\$1,246,200.00	\$1,650,966.68	\$1,650,966.68	\$1,650,966.68	\$1,650,966.68	\$1,650,966.68	\$1,650,966.68		APORTACION AL CERESO, RELLENO SANITARIO	
		2										1	313	\$1,200,000.00	\$1,021,408.00	\$1,021,408.00	\$1,021,408.00	\$1,021,408.00	\$1,021,408.00	\$1,021,408.00		PAGO DE DERECHOS CONAGUA	
		2										1	113	\$2,000,000.00	\$372,000.00	\$372,000.00	\$372,000.00	\$372,000.00	\$372,000.00	\$372,000.00		SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	
		2										1	271	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		PARTIDA/CANCELADA	
		2										1	514	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		CANCELADA	
		2										1	515	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00		URBANIZACIÓN	
		2										2	614	\$5,979,264.00	\$7,953,955.28	\$7,953,955.28	\$7,953,955.28	\$7,953,955.28	\$7,953,955.28	\$7,953,955.28		URBANIZACIÓN	
		2										2	612	\$2,000,000.00	\$434,300.36	\$434,300.36	\$434,300.36	\$434,300.36	\$434,300.36	\$434,300.36		EDIFICACION NO HAB.	
		2										2	541	\$0.00	\$2,065,000.00	\$2,065,000.00	\$2,065,000.00	\$2,065,000.00	\$2,065,000.00	\$2,065,000.00		VEHICULOS (MEDIANCIA Y TRACTOR)	

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación de Gasto
de Puebla
Planificación, Seguimiento y
Evaluación
Asistencia

10 FEB 2023

RECIBIDO
FI42/SB/CGPSE